

Committente:



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROVINCIA REGGIO EMILIA SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA E LA SISMICA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

Il dirigente del Servizio: Ing. Azzio Gatti

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ilaria Martini

Oggetto:

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "C. CATTANEO"

in Via Impastato 3 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE)



Fase:

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista Incaricato:

Ing. Giuseppe Herman



Team di Progettazione:

Progetto Architettonico

ARCH **AP**ROGETTI
STUDIO ASSOCIATO

Arch. Marco Valli - Ing. Chiara Benassi

Progetto Strutturale

Ing. Giuseppe Herman

Coordinatore Sicurezza in
Fase di Progettazione

Ing. Giuseppe Herman

Progetto Impianti
Meccanici



P. Ind. Sergio Cantoni

Progetto Impianti
Elettrici



P. Ind. Claudio Villa

Progetto Antincendio

Arch. Mauro Iotti

Progetto Acustico



Ing. Emanuele Morlini
Ing. Luca Parmeggiani

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA

D.EG 11

Scala:

Data:

Giugno 2022

Agg.:

ALLEGATO D.EG 11 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "C-CATTANEO"

MACRO-CATEGORIE	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	setti man e	1 mese				2 mese				3 mese				4 mese				5 mese				6 mese					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Strutture	Allestimento cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,...	1																										
	Realizzazione paratia e scavi	3																										
	Realizzazione fondazioni	2																										
	Realizzazione strutture in elevazione	8																										
Opere edili	Realizzazione vespai, sottofondi e massetti	2																										
	Realizzazione impermeabilizzazioni e isolamenti	5																										
	Realizzazione sottostruttura e massetti di copertura	1																										
	Realizzazione manti di copertura e lattonerie	2																										
	Realizzazione Murature e pareti	4																										
	Realizzazione intonaci e tinteggi																											
	Realizzazione pavimenti, rivestimenti e cntrosoffitti																											
	Assistenze murarie agli impianti																											
	Realizzazione fognature																											
	Sistemazioni esterne																											
Impianti elettrici	Canali portacavi e tubazioni																											
	Forza motrice e impianto di terra																											
	Alimentazione impianto meccanico																											
	Quadri elettrici e linne di partenza																											
	Illuminazione																											
	Tubazioni esterne																											
Impianti meccanici	Impianto aeraulico																											
	Impianto idrico sanitario																											
	Impianto antincendio																											
	Disallestimento cantiere																											

ALLEGATO D.EG 11 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "C-CATTANEO"

MACRO-CATEGORIE	LAVORAZIONI	setti man e	7		8				9					10				11				12					
			mese				mese				mese					mese				mese				mese			
			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Strutture	Allestimento cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,...																										
	Realizzazione paratia e scavi																										
	Realizzazione fondazioni																										
	Realizzazione strutture in elevazione																										
Opere edili	Realizzazione vespai, sottofondi e massetti																										
	Realizzazione impermeabilizzazioni e isolamenti																										
	Realizzazione sottostruttura e massetti di copertura																										
	Realizzazione manti di copertura e lattonerie																										
	Realizzazione Murature e pareti	2																									
	Realizzazione intonaci e tinteggi	5																									
	Realizzazione pavimenti, rivestimenti e cntrosoffitti	5																									
	Assistenze murarie agli impianti	5																									
	Realizzazione fognature	3																									
	Sistemazioni esterne	5																									
Impianti elettrici	Canali portacavi e tubazioni	5																									
	Forza motrice e impianto di terra	3																									
	Alimentazione impianto meccanico	3																									
	Quadri elettrici e linne di partenza	5																									
	Illuminazione	4																									
	Tubazioni esterne	2																									
Impianti meccanici	Impianto aeraulico	6																									
	Impianto idrico sanitario	3																									
	Impianto antincendio	2																									
	Disallestimento cantiere	1																									